

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	志茂小中配水支管布設替工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年6月19日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第6号	57,904,000 (52,101,500)	大塚設備株式会社	51,340,000				須賀川市 木之崎字向原27-122	56,331,000
		株式会社環エスアール工業	51,590,000					
		有限会社広陽工業	51,210,000					
		信栄工業株式会社	51,550,000					
		株式会社関根興業	51,600,000					
		株式会社セキネ設備	51,750,000					
		有限会社田村建設	51,430,000					
		有限会社半沢設備	51,800,000					

**【記載上の注意】**

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

**指名理由**

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.6.20	水道施設	須賀川市 木之崎字向原27-122	56,331,000	R6.6.20	R6.11.29	須賀川市小中宇境之内地内外	志茂小中配水支管布設替工事 ΣL=818.4m (821.4m) HPPEφ100 L=812.8m (814.2m) 水管橋SUSφ100 L=5.6m (7.2m)	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.11.12			0 (56,331,000)	R6.6.20	R7.1.24	須賀川市小中宇境之内地内外	志茂小中配水支管布設替工事 ΣL=818.4m (821.4m) HPPEφ100 L=812.8m (814.2m) 水管橋SUSφ100 L=5.6m (7.2m)	・地元から要望により、農繁期の施工を見合わせたため、工期を延長した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.1.16			451,000 (56,782,000)	R6.6.20	R7.1.24	須賀川市小中宇境之内地内外	志茂小中配水支管布設替工事 ΣL=818.4m (821.4m) HPPEφ100 L=812.8m (814.2m) 水管橋SUSφ100 L=5.6m (7.2m)	・掘削した結果、必要となった部材や土工等について変更した。 ・地域住民からの要望により、舗装復旧方法を変更した。 ・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

**【記載上の注意】**

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。