

入札及び契約調書

公共工事の名称	西川浄水場送水ポンプ施設既設急速ろ過池撤去仮設工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和4年11月24日(再入札 令和4年11月29日)
入札場所	須賀川市役所 4階大会議室C・D(再入札 4階大会議室A)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第44号	260,249,000 (232,186,900)	株式会社鑿エスアール工業	259,400,000	250,000,000			須賀川市 大久保字 徳ノ内11	260,150,000
		有限会社田村建設	255,000,000	236,500,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R4.11.30	土木一式	須賀川市 大久保字徳ノ内11 有限会社田村建設 代表取締役 田村 長世	260,150,000	R4.11.30	R6.6.12	須賀川市大袋町地内	急速ろ過池撤去仮設工1式	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.5.30			0 (260,150,000)	R4.11.30	R6.10.31	須賀川市大袋町地内	急速ろ過池撤去仮設工1式	関連工事の工程に遅れが生じたため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.10.28			0 (260,150,000)	R4.11.30	R7.3.21	須賀川市大袋町地内	急速ろ過池撤去仮設工1式	現地を掘削した結果、当初想定不可能な支障構造物が多数確認され、掘削作業に不測の日数を要したため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.3.14			29,238,000 (289,388,000)	R4.11.30	R7.3.21	須賀川市大袋町地内	急速ろ過池撤去仮設工1式	・現地調査の結果、仮設鋼矢板打込み箇所のN値が当初設計条件と異なっており、設計条件を変更したため。 ・現地を掘削した結果、当初想定不可能な支障構造物が多数確認され、取壊し処分量が増加したため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。